

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante



Cronograma Físico-Financeiro

Obra: MELHORAMENTOS RODOVIA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE CÁGADO - TRECHO 02 - EST 0+0,00 A 268+4,00

Local: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RUA	DESCRIÇÃO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTRADA	20,00%	R\$ 17.656,48	20,00%	R\$ 17.656,48	20,00%	R\$ 17.656,48	20,00%	R\$ 17.656,48	20,00%	R\$ 17.656,48	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 88.282,40
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	12,50%	R\$ 46.225,92	R\$ 369.807,33
3	TERRAPLENAGEM	20,00%	R\$ 141.149,66	20,00%	R\$ 141.149,66	20,00%	R\$ 30,00	20,00%	R\$ 141.149,66	20,00%	R\$ 141.149,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 705.748,32
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 1.093.489,70
5	DRENAGEM	0,00%	-	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 93.071,51
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	30,00%	R\$ 82.052,92	30,00%	R\$ 82.052,92	30,00%	R\$ 82.052,92	10,00%	R\$ 27.350,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 273.509,75
7	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	R\$ 24.314,21	35,00%	R\$ 28.366,58	35,00%	R\$ 28.366,58	R\$ 81.047,38
8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 124.794,60	50,00%	R\$ 124.794,60	R\$ 249.589,20
9	SERVICOS PRELIMINARES - PONTE	40,00%	R\$ 35.312,96	30,00%	R\$ 26.484,72	30,00%	R\$ 26.484,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 4.862,06
10	MOVIMENTO DE TERRA - PONTE	30,00%	R\$ 110.942,20	30,00%	R\$ 110.942,20	30,00%	R\$ 110.942,20	10,00%	R\$ 36.980,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 58.616,21
11	SERVIÇOS AUXILIARES - PONTE	30,00%	R\$ 211.724,50	30,00%	R\$ 211.724,50	30,00%	R\$ 211.724,50	10,00%	R\$ 70.574,83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 518.804,55
12	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - PONTE	10,00%	R\$ 109.348,97	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	20,00%	R\$ 218.697,94	10,00%	R\$ 109.348,97	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 1.695.815,84
13	TRANSPORTE MATERIAIS - ESTRUTURA DA PONTE	10,00%	R\$ 9.307,15	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	20,00%	R\$ 18.614,30	10,00%	R\$ 9.307,15	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 67.327,63
14	TRANSPORTE MATERIAIS - OUTROS ELEMENTOS	0,00%	-	30,00%	R\$ 24.314,21	30,00%	R\$ 24.314,21	30,00%	R\$ 24.314,21	10,00%	R\$ 8.104,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 16.379,61
TOTAL PARCIAL		12,82%	681.667,84	21,35%	1.135.175,09	18,70%	994.055,44	16,81%	893.579,24	8,83%	469.695,27	5,79%	307.852,37	3,75%	199.387,10	3,75%	199.387,10	R\$ 5.316.351,47
TOTAL GERAL		12,82%	681.667,84	34,17%	1.816.842,93	52,87%	2.810.898,37	69,68%	3.704.477,62	78,51%	4.174.172,89	84,30%	4.482.025,26	88,05%	4.681.412,37	91,80%	4.880.799,47	

REGINALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil RPP 060787502
CPF: 486.901.423-87